

Согласованно:
Директор Первомайское МУП ЖКХЭ
Еремин Д.С.



Утверждаю
Директор
МАОУ «Первомайская СОШ»
Е.В. Безуглов
2025 г.



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г.
(в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234)

I Общие данные		
1	Наименование	МАОУ «Первомайская СОШ»
2	Адрес объекта	П. Первомайский, ул. Победы, 1
3	Площадь помещений, кв. м	4271,8
4	Теплоснабжающая организация	Первомайское МУП ЖКХЭ
5	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
6	Система отопления	Закрытая
7	Схема отопления	Однотрубная
8	Материал трубопроводов системы отопления	Металл
II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов		
1	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, при наличии прибора учета	
	2022-2023 г.г.	670,777
	2023-2024 г.г.	669,092
	2024-2025 г.г.	
2	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
4	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
5	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют

III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра цоколя.	30.05.2025	Кайль И.В.
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. Наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	30.06.2025	Кайль И.В.
3	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.	30.06.2025	Кайль И.В.
4	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	30.06.2025	Кайль И.В.
5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) и промывка тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей МУП ЖКХЭ	30.08.2025	Кайль И.В.